

# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Обр. бр. 290040

50x2 листа

P2/ 5/7.2 - III свеска СТР 96 - 142

ПРОЈЕКАТ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИН СИСТЕМА - ЛОКАЦИЈА Нови Сад

552

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV SRIĆ D LLC - СРС  
ОБЈЕКАТ РАДА Novi Sad - Subotica - Др. Гр.  
МЕСТО Novi Sad

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKCIJA  
ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК  
ДАН ПОНЕДЕЛЈАК ДАТУМ 10.07.2023  
Страна 96


| РАДНО ВРЕМЕ                                     |             | Број радника |             |         |        |  | Механизација | Температура          | Време                               |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------|--------|--|--------------|----------------------|-------------------------------------|
| Смена                                           | Грађ. радн. | За-нат.      | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно |  |              |                      |                                     |
|                                                 |             |              |             |         |        |  |              |                      |                                     |
| I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова       | I           |              |             | 5       |        |  |              | У ..... час ..... С° | СУНАЧНО<br>(сунчано, облачно, киша) |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова  | II          |              |             |         |        |  |              | У ..... час ..... С° | (брзина ветра)                      |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова | III         |              |             |         |        |  |              | У ..... час ..... С° | (ниво подземних вода)               |

ОПИС РАДА


ПРИМЕДБЕ

КАБЛОВИ КОЈИ СУ ОСТАЉЕНИ НАМОНАНИ У ПРОСТОРИЈИ А018 ДОВЕДЕНИ ДО ПОЗИЦИЈА У ПРОСТОРИЈАМА АН.3, АН.1, АН.2 КАБЛОВИ ЗИДОВА 15 ЗИДОВА ЗА КОРАТКИ ПРИСЛУГА ДОВЕДЕНИ ДО УРАДА У ПРОСТОРИЈАМА АН.1+АН.2, КАБЛ ЗИДОВА ЗА СЕЈЗОНЕ РАДНОГ И СИГНАТОРЕ КАБЛ ЗИДОВА ЗА ЗАЈУГНЕ РОЗЕТА У ПРОСТОРИЈИ АН.4 ПОСТАВЉЕН РАК РЕГИ ЗА ВЕЗУ ДНЕВУ ПРОСТОРИЈА А018 I АН.3.

У ТК ПРОСТОРИЈИ АН.14 ПОВЕЗАНО ЈЕ 95 МРЕЖНИХ КАБЛОВА У ОРМАНИ РО-ЗКУА.А.2.



ВОДЕ ДНЕВНИК: Дамир Р. Појановић  
ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Дамир Р. Појановић  
НАДЗОРНИ ОРГАН: Дамир Р. Појановић



ИЗВОЂАЧ РАДОВА IV савис - срс  
ОБЈЕКАТ Рева Нови Сад - Сувогача - Државна гр.  
МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР .....  
ИНФРАСТРУКТУРА ЗЕМЉИШЕ  
СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК  
ДАН УТОРНАК ДАТУМ 11.07.2023.

Страна  
97

| РАДНО ВРЕМЕ                                                    | Смена | Број радника |         |             |         | Механизација | Температура          | Време                                    |
|----------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|-------------|---------|--------------|----------------------|------------------------------------------|
|                                                                |       | Грађ. радн.  | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно       |                      |                                          |
| I смена од <u>08:00</u> до <u>16:00</u> укупно <u>8</u> часова | I     |              |         |             |         | <u>5</u>     | У ..... час ..... °C | <u>Сушење</u><br>(суњано, облачно, киша) |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова                 | II    |              |         |             |         |              | У ..... час ..... °C | .....<br>(бризна ветра)                  |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова                | III   |              |         |             |         |              | У ..... час ..... °C | .....<br>(ниво подземних вода)           |

ОПИС РАДА


ПРИМЕДБЕ

У ПРОЈЕКТИ АНУ ПОСТАВЉЕН РИК РЕБАЛ ЗА ВЕЗУ ДНЕВУ ПЕРОНА I ПРОЈЕКТИ  
АО22. У КРИВУ В РАДНО ПРОЈЕКАЦИЈЕ ЗИДОВА I ПОСТАВЉАЈЕ СТЕП КАВЈОВИ ЗА ВЕЗУ  
СРЕДИНА У ПРОЈЕКАЦИЈИ ВОД, ВОД. ЗА ПРИБИЈЕ ПРИКЉУЈЕ I СЛ.

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:



ИЗВОЂАЧ РАДОВА IV СРБЕД ЕССЕ - СРБС

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА ЗАПЕЏИЦЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ОБЈЕКАТ Риба Нови Сад - Сивотица - Државна гр.

МЕСТО Нови Сад

СРЕДА

ДАН СРЕДА ДАТУМ 12.09.2023

Страна 98

| РАДНО ВРЕМЕ                                                          | Смена | Број радника |         |             |         | Механизација | Температура                  | Време                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|-------------|---------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                      |       | Грађ. радн.  | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно       |                              |                                           |
| I смена од <u>08:00</u> до <u>16:00</u> укупно <u>8</u> часова       | I     |              |         | <u>8</u>    |         |              | <u>У</u> час <u>.....</u> °C | <u>СУИЊАНО</u><br>(суњано, облачно, киша) |
| II смена од <u>.....</u> до <u>.....</u> укупно <u>.....</u> часова  | II    |              |         |             |         |              | <u>У</u> час <u>.....</u> °C | <u>.....</u><br>(брзина ветра)            |
| III смена од <u>.....</u> до <u>.....</u> укупно <u>.....</u> часова | III   |              |         |             |         |              | <u>У</u> час <u>.....</u> °C | <u>.....</u><br>(ниво подземних вода)     |

ОПИС РАДА

У ПРОЈЕКТИ ВОД РАДОВЕ ПРОСЕКАЈУ ЗИДОВИ И ПОУЊИВАЊЕ СЕП КАВИЛА ЗА ВУЏИР ОБЈЕКТА ЗА МРЕЖЕ ПРИКЊИЊЕ СЯТОВЕ И КАМЕНЕ КАВИЛОИ ВОДЕНИ ИЗ ОРНАДА ВОЗДУ-1.1.У У ПРОЈЕКТИ ВОД У. У ПРОЈЕКТИ ВОД РАДОВИВАЊЕ РАДОВИЕ КОДНЕ И РАВЕЏАНИ ЗИДОВИ 1.2.27, 1.2.28, 1.2.29.

У ТК ПРОСТОРИ 42.18а ИЗВЕЏЕНО ЈЕ ПРИКЊИЊЕ 120 МРЕЖИНИ КАВИЛА У ОРНАМ РО-ЗКУ 1.1.3.

ВОДЕ ДНЕВНИК: IV СРБЕД

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: IV СРБЕД

НАДЗОРНИ ОРГАН: IV СРБЕД

ИЗДАВАЧ: ЈП „Службени гласник“ Београд

Ознака за порућину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IVSRIE & sss - CRSSC  
ОБЈЕКАТ ПРУГА НОВИ САД - СУВОГА - ДРЖАВНА БА  
МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР .....  
ИНФРАСТРУКТУРА ЕЛЕКТРИЧНЕ  
СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК  
ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 13.07.2023

Страна


99

| РАДНО ВРЕМЕ                                                    | Број радника |             |         |                  | Механизација | Температура          | Време                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------|
|                                                                | Смена        | Грађ. радн. | За-нат. | Техн. особ. тали | Ос-Укупно    |                      |                                            |
| I смена од <u>08:00</u> до <u>16:00</u> укупно <u>8</u> часова | I            |             |         | <u>8</u>         |              | У ..... час ..... °C | <u>СУНИЧНО</u><br>(сунчано, облачно, киша) |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова                 | II           |             |         |                  |              | У ..... час ..... °C | (бројна ветра)                             |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова                | III          |             |         |                  |              | У ..... час ..... °C | (ниво подземних вода)                      |

ОПИС РАДА


ПРИМЕДБЕ


ИЗ ОВАНЕ ДОКУМЕНТА У ПРОСТОРИЈИ ВОДУ ПРОЦЕДИТИ СФЕР КАВЛИ У ПРОСТОРИЈИ  
ВОДИ РАДЕЛИ ПРОЧЕЊЕ ЗИДОВА И УКОРАЧЕЊЕ СФЕР КАВЛИ ЗА МРЕЖЕ  
ПРИКЉАКЕ СФЕРЕ И КАМЕРЕ У НОДЖИ И ВЕЛИКОМ НОЛИ ВОЗ.  
У ТК ПРОСТОРИЈИ А1.14 ИЗВРШЕНА ЈЕ МОНТАЖА SVH 7 SVIČEVA  
И ОВМНИ РО-ЗКУ А.1.2.  
У ТК ПРОСТОРИЈИ А2.18а ИЗВРШЕНА ЈЕ МОНТАЖА SVH 7 SVIČEVA  
И ОВМНИ РО-ЗКУ А.1.3.



ИЗВОЂАЧ РАДОВА  
IVSRIE & sss

НАДЗОРНИ ОРГАН:



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                   |             |                                                                                      |                                                                                                       |             |          |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>IV CRIC d cccc - CRSC</u><br>ОБЈЕКАТ <u>PRUSA Novi SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GR.</u><br>МЕСТО <u>Novi SAD</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | ИНВЕСТИТОР <u>INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE</u><br><u>SRBIJE</u>                                                       |             | ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК<br>Страна <u>100</u><br>ДАН <u>ПЕТАК</u> ДАТУМ <u>14.07.2023</u> |                                                                                                       |             |          |                                                                |
| РАДНО ВРЕМЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Смена | Број радника                                                                                                      |             |                                                                                      | Механизација                                                                                          | Температура | Време    |                                                                |
| I смена од <u>08:00</u> до <u>16:00</u> укупно ..... часова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I     | Грађ.<br>радр.                                                                                                    | За-<br>нат. | Техн.<br>особ.                                                                       | Ос-<br>тали                                                                                           | Укупно      |          |                                                                |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II    |                                                                                                                   |             | 6                                                                                    |                                                                                                       |             |          | У ..... час .....C° <u>СУНЧАНО</u><br>(сунчано, облачно, киша) |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III   |                                                                                                                   |             |                                                                                      |                                                                                                       |             |          | У ..... час .....C° .....<br>(брзина ветра)                    |
| ОПИС РАДА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                   |             |                                                                                      |                                                                                                       |             | ПРИМЕДБЕ |                                                                |
| <p>U PROSTORIJI BOKI POSTAVLJENE RAZVODNE KUTIJE I SPOJENI KABLOVI 2x2,5mm<sup>2</sup> ZA PLOHNEKE ZVUČNIKE 1.2.30, 1.2.31, 1.2.32. 12 ORMARA POZKY 1.1.4 IZVLAČENI SFTP KABLOVI 24 KAMERE SATOVE I INFO TABLE NA STUBOVE U VELIKOM HOLU BO.3 KAMERE BH 1.117, BH 1.113, BH 1.109, SAT CI 1.115 INFO-TABLE UI 1.114.</p> <p>ZAVRŠENI SU RADOVI U VEZI MONTAŽE UZEMLENJA SVIH ORMARA U TK PROSTORIJI AO.22.</p> |       |                                                                                                                   |             |                                                                                      |                                                                                                       |             |          |                                                                |
| ВОДЕ ДНЕВНИК:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:  |             |                                                                                      | НАДЗОРНИ ОРГАН:  |             |          |                                                                |

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ЈВ СРБИСАС - СРС  
ОБЈЕКАТ: ПРИБА НОВИ САД - СИЛОТА - ДРЖАВНИ БР.  
МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: .....  
ИНФРАСТРУКТУРА ЕЛЕМЕНТЕ  
СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК  
ДАН: СУБОТА ДАТУМ: 15.03.2023  
Страна: 101

| РАДНО ВРЕМЕ                                                    | Број радника |             |          |                  |            | Механизација | Температура                                                               | Време |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                | Смена        | Грађ. радн. | За. нат. | Техн. особ. тали | Ос- Укупно |              |                                                                           |       |
| I смена од <u>08:00</u> до <u>16:00</u> укупно <u>8</u> часова | I            |             |          | <u>6</u>         |            |              | <u>У</u> ..... час ..... С°<br><u>СУСТАНО</u><br>(сунчано, облачно, киша) |       |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова                 | II           |             |          |                  |            |              | <u>У</u> ..... час ..... С°<br>(бремен ветра)                             |       |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова                | III          |             |          |                  |            |              | <u>У</u> ..... час ..... С°<br>(ниво подземних вода)                      |       |

ОПИС РАДА

12 ОРНАДА РОЗКУ 1.1.4 (ВОДУ) ИЗВУЋЕНИ СЕПР КАБЛОВ ЗА КАПЕЛЕ ЗАПОВЕ  
1 INFO TABLE У ВЕЛИКИ НОЛ ПРОЈЕКТОРА ВОЗ. ИЗВУЋЕНИ КАБЛОВ ЗА INFO TABLE  
ИИ 1.125 ИИ 1.127 ИИ 1.110, САРОВЕ СИ.114, СИ.1126. ПОСТАВЉЕНЕ РАЗЛОМНЕ  
КУПТЕ 1' РАВЕЗДАНИ КАБЛОВ ЗА 2.5 ЛИНА ЗА ЗВУЋНИКЕ У ПРОЈЕКТОРИ ВОЗ ЗА  
ЗВУЋНИКЕ 1.2.38, 1.2.39, 1.2.40 ЗАПЛИН 1.2.36, 1.2.37. КАБЛОВ ЗА ЗВУЋНИКЕ  
УКОРАНИ У ГЛУБОКЕ У ПРОЈЕКТОРИ ВОЗ.

ПРИМЕДБЕ

ПОДПИСНИК:


in obekt



ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Данил Р. Роговић

НАДЗОРНИ ОРГАН:



Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд  
Ознака за поручбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: JV CRIB, ССС - CRSC  
ОБЈЕКАТ: ПРУГА Нови Сад - Суботика - Др. гр.  
МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: ИНФРАСТРУКТУРА  
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК  
ДАН: Субота ДАТУМ: 22.07.23  
Страна: 103

| РАДНО ВРЕМЕ                                               | Смена | Број радника |         |             |         | Механизација | Температура          | Време                             |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|-------------|---------|--------------|----------------------|-----------------------------------|
|                                                           |       | Грађ. радн.  | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно       |                      |                                   |
| I смена од <u>08</u> до <u>11</u> укупно <u>09</u> часова | I     |              |         | 5           |         |              | У ..... час ..... С° | .....<br>(сунчано, облачно, киша) |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова            | II    |              |         |             |         |              | У ..... час ..... С° | .....<br>(брзина ветра)           |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова           | III   |              |         |             |         |              | У ..... час ..... С° | .....<br>(ниво подземних вода)    |

ОПИС РАДА

У ТК ПРОСТОРИЈ А0.22 ИЗВРШЕНО ЈЕ ПОСТАВЉАЊЕ ЛЕД ТРАКА НА ДЕЛОВИМА ДУПЛОГ РОДА КОЈИ СУ ПРЕКРИВЕНИ ПРИВУЧНОМ ABS ПЛАСТИКОМ, КАО I ЗАПТИВАЊЕ УЛАЗНИХ ВРАТА ПРОСТОРИЈЕ РАДИ СПРЕЧАВАЊА УЛАСКА ГЛУДАРА.

ПРИМЕДБЕ

РАД ЛЕВНИК:  
Јаневић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:  
Јаневић

НАДЗОРНИ ОРГАН:  
БС

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЈУ СРЕДБЕСС - СРСС

ОБЈЕКАТ РАДА Нови Сад - Суботика - Држ. гр.

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА

ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПОНЕДЕЛЈАК ДАТУМ 24.07.23

Страна 104

| РАДНО ВРЕМЕ                                               | Смена | Број радника |         |             |         | Механизација | Температура                                      | Време |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|-------------|---------|--------------|--------------------------------------------------|-------|
|                                                           |       | Грађ. радч.  | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно       |                                                  |       |
| I смена од <u>08</u> до <u>17</u> укупно <u>09</u> часова | I     |              |         | <u>5</u>    |         |              | У ..... час ..... С°<br>(сунчано, облачно, киша) |       |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова            | II    |              |         |             |         |              | У ..... час ..... С°<br>(брзина ветра)           |       |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова           | III   |              |         |             |         |              | У ..... час ..... С°<br>(ниво подземних вода)    |       |

ОПИС РАДА

У ТК ПРОСТОРИЈИ А1.14 ИЗВРШЕНО ЈЕ ПРИКЉУЋЕЊЕ НАПОЈНОГ КАБЛА У ОРМАН РО-ЗКУ А1.2. ВРЕТНОДНО СУ МОНТИРАЊЕ КАНАЛИСЕ У КОЈЕ ЈЕ ПОСТАВЉЕН РОЧЕНИТИ КАБЛ. У ТК ПРОСТОРИЈИ А2.18А ИЗВРШЕНО ЈЕ ПРИКЉУЋЕЊЕ НАПОЈНОГ КАБЛА У ОРМАН РО-ЗКУ А1.3. ВРЕТНОДНО СУ МОНТИРАЊЕ КАНАЛИСЕ У КОЈЕ ЈЕ ПОСТАВЉЕН РОЧЕНИТИ КАБЛ.

ПРИМЕДБЕ

ИЗВЕШНИК: Pravoslav

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Јелена

НАДЗОРНИ ОРГАН: Београд

Датум: 24.07.23

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IV CRKARSSC - CRSC  
ОБЈЕКАТ РАДА Novi Sad - Subotica - Dež GR,  
МЕСТО Novi Sad

ИНВЕСТИТОР INFRAСТРУКТУРА  
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК  
ДАН ЏЕТИНАК ДАТУМ 03.08'23


Страна  
105

| РАДНО ВРЕМЕ                                               | Број радника |             |         |             |         | Механизација | Температура                                     | Време |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|-------------------------------------------------|-------|
|                                                           | Смена        | Грађ. радн. | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно       |                                                 |       |
| I смена од <u>08</u> до <u>17</u> укупно <u>09</u> часова | I            |             |         | <u>5</u>    |         |              | У ..... час ..... С°<br>(суњано, облачно, киша) |       |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова            | II           |             |         |             |         |              | У ..... час ..... С°<br>(брзина ветра)          |       |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова           | III          |             |         |             |         |              | У ..... час ..... С°<br>(ниво подземних вода)   |       |

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

У ТК ПРОСТОРИ А0,22, у ОРАМЦИ РО-ЗКУ 1,1 SERVER ИЗВРШЕНА  
ЈЕ МОНТАЈА LSN УРЕДАКА 24x10G SFP + 24 100/1000BASE-X SFP +  
Ћ 10Gb SFP. Извршено је проширење електронске плоче Huawei  
не40.



ИЗВОЂАЧ РАДОВА: IV CRKARSSC - CRSC

НАДЗОРНИ ОРГАН: ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV SRIC Београд - СРСС  
ОБЈЕКАТ РИГА Нови Сад - Суботика - Деј. бр.  
МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА  
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК  
ДАН НЕДЕЛА ДАТУМ 06.08'23

Страна  
106

| РАДНО ВРЕМЕ                                     | Број радника |             |         |                  |           | Механизација | Температура                                      | Време |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------|-------|
|                                                 | Смена        | Грађ. радн. | За-нат. | Техн. особ. тали | Ос-Укупно |              |                                                  |       |
| I смена од 08 до 17 укупно 09 часова            | I            |             |         | 5                |           |              | У ..... час ..... С°<br>(сунчано, облачно, киша) |       |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова  | II           |             |         |                  |           |              | У ..... час ..... С°<br>(брзина ветра)           |       |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова | III          |             |         |                  |           |              | У ..... час ..... С°<br>(ниво подземних вода)    |       |

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

У ТК ПРОСТОРИЈИ Д0.22 ИЗВРШЕНА ЈЕ МОНТАЖА ОПТИЧКИН РАТЧН  
ПАНЕЛА СА 12 Е2000/АРС ДУПЛЕХ СИМ У ОРМАНИМА РО-ЗКУ1.1 (СОНЕСТИОН-1  
I РО-ЗКУ1.1 СОНЕСТИОН-2, КАО I ПОВЕЛИЧАНЕ РОЧЕНУТИН ОРМАНА  
СА 28 ОПТИЧКИН ВЛАКНА (РАТЧНСОД КАБЛОВА).


ДНЕВНИК  
Ротарић



ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Јован Р. - д

НАДЗОРНИ ОРТАН:





ИЗВОЂАЧ РАДОВА IV СРБИСРССС - СРСС

ОБЈЕКАТ ПРУГА Нови Сад - Суботика - Државна гр. ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

МЕСТО Нови Сад

ДАН СРЕДА ДАТУМ 09.08.23

Страна 108

| РАДНО ВРЕМЕ                                     | Смена | Број радника |         |             |         | Механизација | Температура          | Време                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------|---------|-------------|---------|--------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                 |       | Грађ. радн.  | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно       |                      |                                |
| I смена од 08 до 17 укупно 09 часова            | I     |              |         | 5           |         |              | У ..... час ..... С° | ..... (сунчано, облачно, киша) |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова  | II    |              |         |             |         |              | У ..... час ..... С° | ..... (брзина ветра)           |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова | III   |              |         |             |         |              | У ..... час ..... С° | ..... (ниво подземних вода)    |

ОПИС РАДА

У ТК ПРОСТОРИЈИ АД.22 ИЗВРШЕНО ЈЕ ПОВЕЗИВАЊЕ ОКНАМА РО-ЗКУ 1.1  
И ПОСТОЈЕЋЕГ РО-ТМ (ПРУГА В6-НС) СА 8 ОПТИЧКИХ РАТЧИКОРД КАБЛОВА.  
ИЗВРШЕНА ЈЕ МОНТАЖА 18 СТОРИДА ЗА СИСТЕМ ВИДЕО ОБЕЗБЕДЕНА  
И ОКНАМИМА РО-СЕР-1 И РО-СЕР-2.

ПРИМЕДБЕ

ДНЕДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [Signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [Signature]

Датум: 09.08.23

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IV CRIC Risc - CRSC  
ОБЈЕКАТ Путаг Novi Sad - Суботика - Дрџаг  
МЕСТО Novi Sad

ИНВЕСТИТОР INFRAСТРУКТУРА  
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК  
ДАН СЕТИВЕТАК ДАТУМ 10.08.23

Страна  
109


| РАДНО ВРЕМЕ                                               | Смена | Број радника |         |             |         | Механизација | Температура          | Време                             |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|-------------|---------|--------------|----------------------|-----------------------------------|
|                                                           |       | Грађ. радч.  | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно       |                      |                                   |
| I смена од <u>08</u> до <u>17</u> укупно <u>09</u> часова | I     |              |         | <u>5</u>    |         |              | У ..... час ..... С° | .....<br>(сунчано, облачно, киша) |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова            | II    |              |         |             |         |              | У ..... час ..... С° | .....<br>(брзина ветра)           |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова           | III   |              |         |             |         |              | У ..... час ..... С° | .....<br>(ниво подземних вода)    |

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

У ТК ПРОСТОРИЈ, А0.22 ИЗВРШЕНА ЈЕ МОНТАЖА РО ДВА РИСТАИЛ  
КАБЛА У ОРМАНИМА РО-ЗКУ1.1 RAZGLAS-1 ; РО-ЗКУ1.1 RAZGLAS-2.  
ИЗВРШЕНО ЈЕ ПОВЕЗИВАЊЕ РИСТАИЛ КАБЛОВИМА ОРМАНА  
РО-ЗКУ1.1 SERVER СА ОРМАНИМА РО-ЗКУ1.1 RAZGLAS-1 ;  
РО-ЗКУ1.1 RAZGLAS-2. КАО И РО-ЗКУ1.1.  
ИЗВРШЕНО ЈЕ ПОВЕЗИВАЊЕ РИСТАИЛ КАБЛОВИМА ОРМАНА  
РО-ЗКУ1.1 СА ОРМАНИМА РО-ЗКУ1.1 RAZGLAS-1 ;  
РО-ЗКУ1.1 КОНЕКЦИОН-2.  
ИЗВРШЕНА ЈЕ МОНТАЖА НАПОКЛИ КАБЛОВА У ОРМАНИМА  
РО-СЕР-1 ; РО-СЕР-2.


ПОДЕ ДНЕВНИК  
ivanovic



ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

ivanovic

НАДЗОРНИ ОПТАН:



ИЗВОЂАЧ РАДОВА Илсвис Р.сесс - СРСС  
ОБЈЕКАТ Рампа Нови Сад - Суботича - Др. ГР  
МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА  
ЗЕМЉИШЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК  
ДАН РЕТАК ДАТУМ 11.08.23

Страна

110

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08 до 17 укупно 09 часова  
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова  
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника |         |             |         | Механизација |
|-------|--------------|---------|-------------|---------|--------------|
|       | Грађ. радн.  | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно       |
| I     |              |         | 5           |         |              |
| II    |              |         |             |         |              |
| III   |              |         |             |         |              |


Температура  
У ..... час ..... С°  
У ..... час ..... С°  
У ..... час ..... С°  
Време  
(сунчано, облачно, киша)  
(брзина ветра)  
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

И ТК ПРОСТОРИЈИ АО.22 ИЗВРШЕНА ЈЕ МОНТАЖА ПИСТАИЛ КАБЛОВА И  
ОДМАНУ РО-ЗКУ.1.1 SERVER.  
ИЗВРШЕНО ЈЕ ПОВЕЉИВАЊЕ ПИСТАИЛ КАБЛОВИМА ПОСТОЈЕЋЕГ  
ОДМАНУ РО-ЗКУ (В6-НС) И ОДМАНУ РО-ЗКУ.1.1 SERVER.  
ИЗВРШЕНА ЈЕ МОНТАЖА КАНАЛИСА ЗА ПИСТАИЛ КАБЛОВЕ.


ДНЕВНИК  
Илсвис Р.сесс



ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Давид Р. Потановић

НАДЗОРНИ ОРГАН:



ИЗВОЂАЧ РАДОВА: **IV CRIC & ссс - CRSC**  
ОБЈЕКАТ РАДА: **Novi Sad - Суботича - Дрз. бр.**  
МЕСТО: **Novi Sad**

ИНВЕСТИТОР: **ИНФРАСТРУКТУРА**  
**ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ**

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК  
ДАН: **ЧЕТВРТАК** ДАТУМ: **14.08.23**

Страна  
**MM**


| ИВАДНО ВРЕМЕ                                    | Број радника |             |         |                  | Механизација | Температура          | Време                               |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|----------------------|-------------------------------------|
|                                                 | Смена        | Грађ. радн. | За-нат. | Техн. особ. тали | Ос-Укупно    |                      |                                     |
| I смена од 08:00 до 16:00 укупно 08 часова      | I            |             |         | 5                |              | у 14:00 час 30 °C    | суночно<br>(сунчано, облачно, киша) |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова  | II           |             |         |                  |              | у ..... час ..... °C | (брзина ветра)                      |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова | III          |             |         |                  |              | у ..... час ..... °C | (ниво подземних вода)               |

ОПИС РАДА

КАДРОВИ КОЈИ СУ ОСТАВИЉЕНИ НАПОСТАЦИ У КИЛИ ВО ПРЕДВИЉЕНИ У КИЛИ СО  
КАДРОВИ ЗАХВАЊЕНИ ЗА ЗВУЧНИКЕ ПОВЕДЕНИ ВО РАДОВНИ КИЛИ У СО КИЛИ  
СРОДНИ НА РАДИЕ ИЗВУЧЕНЕ КАДРОВЕ ЗА ЗВУЧНИКЕ ОСТАЦИ КАДРОВИ СРОДЕНИ  
ДО СО I БИЋЕ СРОДНИ ЗА КАДРОВИНА ЗА ЗВУЧНИКЕ У КИЛИ ДО.

ПРИМЕДБЕ

ПРЕДСТАВНИК  
**Procedur**



ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

**Радослав Р. Радослав**

НАДЗОРНИ ОРГАН:



ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC - CRSC  
ОБЈЕКАТ PRUGA Novi SAD - SUBOTICA - Drž. GR.  
МЕСТО Novi SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA  
ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна

ДАН УТОРАК ДАТУМ 22.08.2023

112

| РАДНО ВРЕМЕ                                                    | Смена | Број радника |         |             |         |        | Механизација | Температура                     | Време                                      |
|----------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|-------------|---------|--------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                |       | Грађ. радн.  | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно |              |                                 |                                            |
| I смена од <u>08:00</u> до <u>16:00</u> укупно <u>8</u> часова | I     |              |         | 7           |         |        |              | У <u>14:00</u> час <u>36</u> °C | <u>СУНЧАНО</u><br>(сунчано, облачно, киша) |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова                 | II    |              |         |             |         |        |              | У ..... час ..... °C            | .....<br>(брзина ветра)                    |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова                | III   |              |         |             |         |        |              | У ..... час ..... °C            | .....<br>(ниво подземних вода)             |

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

У КРИЛУ Д1 У ПРОСТОРИЈАМА Д12, Д13, Д15, Д17, Д18 РАНИЈЕ ИЗВУЧЕНИ SFTP КАБЛОВИ ЗА МРЕЖНЕ ПРИКЛУЧКЕ ВРАЋЕНИ У КРИЛО С0 У ОРМАР ПОЗКЈ 6. ИЗ ОРМАРА ПОЗКЈ 11 (А022) ИЗВУЧЕН ОПТИЧКИ КАБЛ 8 MM У ОРМАР ПОЗКЈ 1 VS. 2 У ПРОСТОРИЈИ А1.30А ПОСТАВЉАЈУ ПНК РЕГАЛ У ДО КРИЛУ. РАДЕЊЕ ПРОБИЈАЊЕ ЗИДОВА ЗА ПНК РЕГАЛЕ.



ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:



ИЗДАЈЕ ДНЕВНИК:  
M. M. M. M.



ИЗВОЂАЧ РАДОВА IV CRIC & CCCC - CRSC  
ОБЈЕКАТ PRUGA Novi SAD-SUBOTICA-DRŽ. GR.  
МЕСТО Novi SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA  
ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 25.08.2023.

114

РАДНО ВРЕМЕ

Смена

Број радника

Грађ.  
радна.

За-  
нат.

Техн.  
особ.

Ос-  
тали

Укупно

Механизација

Температура

Време

у 14:00 час 36°C

СУНЧАНО

(сунчано, облачно, киша)

у ..... час .....C°

(брзина ветра)

у ..... час .....C°

(ниво подземних вода)

I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова


II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

IZ ORMARATA ROKA 1.1.2 (A11M) IZVUCENI SPT KABLOVI ZA MREŽNE PRIKLUČKE U  
PROSTORU A122. POSTAVLJANI PKK REGALI U KRLU DO.



ДНЕВНИК  
Pratimob

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC - CRSC  
ОБЈЕКАТ PRUGA Novi SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR  
МЕСТО Novi SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA  
ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна

ДАН SREDA ДАТУМ 30.08.2023

115

| РАДНО ВРЕМЕ                                                 | Смена | Број радника |         |             |         |        | Механизација | Температура                     | Време                                      |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|-------------|---------|--------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                             |       | Грађ. радн.  | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно |              |                                 |                                            |
| I смена од <u>08:00</u> до <u>16:00</u> укупно ..... часова | I     |              |         | 6           |         |        |              | У <u>14:00</u> час <u>26</u> °C | <u>ОБЛАЧНО</u><br>(сунчано, облачно, киша) |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова              | II    |              |         |             |         |        |              | У ..... час .....°C             | .....<br>(брзина ветра)                    |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова             | III   |              |         |             |         |        |              | У ..... час .....°C             | .....<br>(ниво подземних вода)             |

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

SFTP KABLOVI KOJI SU RANIJЕ UKOPANI U ZIDOVE U CO KRILU DOVEDENI KROZ PNK REGAL DO PROSTORIJE CO 22. DO ORMARA POZIKJ I.I.G. U RAZVODNIM KUTIJAMA SPOJEKI KABLOVI 2X1,5 LHC4 ZA ZVUCNIKE 3B12 I 3B13 U CO. KRILU I ZVUCNIKE 3B14 I 3B15 U D1 KRILU. POSTAVLJANI PNK REGAL U DO. KRILU, PROBIVAJI ZIDOWI DA BI SE OBIŠLE PROSTORIJE GDE SE HAJE TRAFOL.

ДНЕВНИК  
Рогановић



ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:



ИЗВОЂАЧ РАДОВА IV CRIC & CCCC - CRSC  
ОБЈЕКАТ PRUGA Novi SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.  
МЕСТО SRBOBRAN

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA  
ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 31.08'23

Страна

116

| РАДНО ВРЕМЕ                                               | Смена | Број радника |         |             |         |        | Механизација | Температура         | Време                             |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|-------------|---------|--------|--------------|---------------------|-----------------------------------|
|                                                           |       | Грађ. радн.  | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно |              |                     |                                   |
| I смена од <u>09</u> до <u>15</u> укупно <u>06</u> часова | I     |              |         | <u>4</u>    |         |        |              | У ..... час .....C° | .....<br>(сунчано, облачно, киша) |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова            | II    |              |         |             |         |        |              | У ..... час .....C° | .....<br>(брзина ветра)           |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова           | III   |              |         |             |         |        |              | У ..... час .....C° | .....<br>(ниво подземних вода)    |

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

IZVRŠEN JE PRIJEM DELA OPREME I MAGACINU IZVOĐAČA. OPREMA ĆE SE  
TAMO NALAZITI DO TRENUTKA UGRADNJE.

ВРЕДНЕВНИК  
Ricardetti



ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

[Signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН:

[Signature]



ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC & CCCC - CRSC  
ОБЈЕКАТ ПРУГА NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.  
МЕСТО NOVI SAD

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA  
ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК  
ДАН SUBOTA..... ДАТУМ 02.09'23

Страна  
117

| РАДНО ВРЕМЕ                                  | Смена | Број радника |         |             |         |        | Механизација | Температура       | Време                    |
|----------------------------------------------|-------|--------------|---------|-------------|---------|--------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                                              |       | Грађ. радн.  | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно |              |                   |                          |
| I смена од 08 до 17 укупно 09 часова         | I     |              |         | 4           |         |        |              | У..... час.....C° | (сунчано, облачно, киша) |
| II смена од..... до..... укупно..... часова  | II    |              |         |             |         |        |              | У..... час.....C° | (брзина ветра)           |
| III смена од..... до..... укупно..... часова | III   |              |         |             |         |        |              | У..... час.....C° | (ниво подземних вода)    |

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

У ТК ПРОСТОРИЈИ АФ.22 ИЗВРШЕНО ЈЕ ПОВЕЗИВАЊЕ PIGTAIL КАБЛОВА  
СЛЕДЕЋИХ ОРГАНА: PO-CEP-1 ; PO-3KY 1.1 SERVER, PO-CEP-2 ;  
PO-3KY 1.1 SERVER, PO-3KY 1.1 FO I PO-3KY 1.1 SERVER.  
SVI PIGTAIL KABLOVI SU ADEKVATNO OBELEŽENI.  
ТАКОЂЕ, ИЗВРШЕНО ЈЕ ПОВЕЗИВАЊЕ PIGTAIL КАБЛОВА ОРГАНА  
PO-3KY 1.1.1 I PO-3KY 1.1 SERVER.



ВОДЉИ ДНЕВНИК:

*[Signature]*

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

*[Signature]*

НАДЗОРНИ ОРГАН:

*[Signature]*

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЈИ СИ ЕФ ЕССС - СРС  
ОБЈЕКАТ РАДА Нови Сад - Шивотиса - Држ. БР.  
МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА  
ЏАКЕЗНИСЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК  
ДАН УТОРАК ДАТУМ 05.09.23  
Страна 118


| РАДНО ВРЕМЕ                                               | Смена | Број радника |         |             |         | Механизација | Температура                                     | Време |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|-------------|---------|--------------|-------------------------------------------------|-------|
|                                                           |       | Грађ. радн.  | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно       |                                                 |       |
| I смена од <u>08</u> до <u>12</u> укупно <u>09</u> часова | I     |              |         | <u>4</u>    |         |              | У ..... Час ..... С°<br>(суњано, облачно, киша) |       |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова            | II    |              |         |             |         |              | У ..... Час ..... С°<br>(брана ветра)           |       |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова           | III   |              |         |             |         |              | У ..... Час ..... С°<br>(ниво подземних вода)   |       |

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

У ТК ПРОСТОРИЈИ АО.22 ИЗВРШЕНО ЈЕ ПОКРЕЉИВАЊЕ ОЖИКА  
РО-СЕР-1 И РО-СЕР-2 МРЕЖНИ КАБЛОВИМА,


ДНЕВНИК  
Novi Sad



ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

[Signature]

НАДЗОРНИ ОПТАН:



ИЗБОБАЧ РАДОВА JV CR/C FCCC - CRSC

PRUGA Novi Sad - Subotica - Dež, SR.

MECTO Nov, SAD

INVESTINTOP INFRASTRUKTURA

ZELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

SR-DA ..... DATUM 13.09.23

Страна  
119

РАДНО ВРЕМЕ

смена од 08 до 16 укупно 08 часова

|| смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена

ради.

| HAT. | OC |
|------|----|
|------|----|

| Табл. | Об. |
|-------|-----|
|-------|-----|

2000

C

## Механизација

### Температура

Врѣмѣ

SUNCAR  
.....  
(српчане, обичајно, кила)  
у 14 час 30 с

У ..... час ..... С<sup>о</sup> .....  
(бразина ветра)

У ..... час ..... С<sup>о</sup> .....  
(ніво підземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

U krivu Dd. ZAVRŠENO JE POSTAVLJANJE PNK REGALA.

12. REŠENO JE POLAGANJE OPTIČKOG MM KABELA SA 8 VLAČANNA OD


ORMANA PO-341.1.1 (PROSTORNA A6.22) DO PERONSKOG ORMANA

PO-3KCS (PERON 1). PROVLAČENJE KABLA OD STANICNE ZGRADNE DO

ТК ПЕНА НА ПЕРОНУ 1 БИЛО ЈЕ ОТЕЖАНО ЗБОГ НЕДОВОЛЈНО ПРОХОДНОСТИ


ADPE CEVI.

ПРЕДВѢДНИКЪ  
Въ обществѣ



ИЗВОТАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:



ИЗВОЂАЧ РАДОВА: IV СРЕДСТВО - СРС  
ОБЈЕКАТ РАДА: Нови Сад - Југовица - Др. 68.  
МЕСТО: Нови Сад



ИНВЕСТИТОР: ИНФРАСТРУКТУРА  
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК  
ДАНЉЕТВАК ДАТУМ: 14.09.23.  
Страна: 120

| РАДНО ВРЕМЕ                                               | Смена | Број радника |         |             |         | Механизација | Температура                  | Време                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|-------------|---------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                           |       | Грађ. радн.  | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно       |                              |                                           |
| I смена од <u>08</u> до <u>16</u> укупно <u>08</u> часова | I     |              |         | 4           |         |              | у <u>14</u> час <u>28</u> °C | <u>СУНАНО</u><br>(сунчано, облачно, киша) |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова            | II    |              |         |             |         |              | у ..... час ..... °C         | (орзана ветра)                            |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова           | III   |              |         |             |         |              | у ..... час ..... °C         | (ниво подземних вода)                     |

ОПИС РАДА  
1. ЗВРШЕНО ЈЕ ПОЛАГАЊЕ ОПТИЈЕКИН ММ КАБЛОВА СА 8 ВЛАКАНА  
ОД ОРМАНА РО-ЗКУ 1.1.1 (ПРОСТОРИЈА АД. 22) ДО РЕКОНСКИН ОРМАНА  
РО-ЗКС 3 I РО-ЗКС 4.

ПРИМЕДБЕ

|                                                                                   |                                                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ДНЕВНИК:<br><u>Novi Sad</u>                                                       | ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:<br><u>дејан Ј.</u>                                      | НАДЗОРНИ ОПРАТ: |
|  |  |                 |

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд  
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд  
Ознака за поручбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: IVSRIE Београд - СРС  
ОБЈЕКАТ: ПРИЗНАЊЕ САО - СУВОТИЦА - ДРЕВНА ГР  
МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: .....  
ИНСТАЛУЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЦЕ  
СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК  
ДАН: УТОРНАК ДАТУМ: 19.09.2023  
Страна: 123

| РАДНО ВРЕМЕ                                                    | Смена | Број радника |         |             |         | Механизација | Температура                   | Време                                       |
|----------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|-------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                |       | Грађ. радн.  | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно       |                               |                                             |
| I смена од <u>08.00</u> до <u>16.00</u> укупно <u>8</u> часова | I     |              |         | <u>7</u>    |         |              | <u>14.00</u> час <u>23</u> °C | <u>СУИЧАЊЕ</u><br>(буњчано, облично, кишно) |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова                 | II    |              |         |             |         |              | У ..... час ..... °C          | (брзина ветра)                              |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова                | III   |              |         |             |         |              | У ..... час ..... °C          | (и/или подземних вода)                      |

ОПИС РАДА




РАДЕЊЕ ПОЛАГАЊЕ ОПТИЧКОГ КАБЛА САО УЛАКАНА ММ 12 ОВНАЦА РО-3КЈ А.1.1 (А022)  
ДО СПОЉНОГ ОРНАДА РО-3КЈ И НА ПЕРИОД. ИЗЛУЧЕНИ КАБЛОВИ 2x10x24 ЗУВОТНИЦЕ  
12 ОКНА НА СУВОЦИ НАСТАВЉАЊЕ НА ПЕРИОД.  
РАВЕНА ЈЕ ПОСТАВА И ПОВЕЗИВАЊЕ МИКРОФОНА LBVB600/20 И УНУТРАШЊИХ  
ЧАСОВНИКА 030, КАО И МЕРЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЉЕВНИК: Stavick

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: IVSRIE Београд - СРС


НАДЗОРНИ ОРГАН:



ВОДЕ ДНЕВНИК  
*Pravoslav*

ИЗБОРНИК РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОПТАН:



РАДНО ПОЛИГНЕ ОПТИКОГ КАБЛА SA 8 ВЛАКАНА MM 12 ОРМАНА PO-3KX1.1 (PO12)  
DO ОРМАНА PO3K13 MM III ПЕРИОУ. DO ПЕРИОУ OK14 MM III ПЕРИОУ 12VUGEH  
КАБЛ 2X1.5 ЛПГ 2А ЗВУЧНИКЕ MM ТОМ ДЕЛУ III ПЕРИОУ.  
12 ОРМАНА PO-3KX-11 MM II ПЕРИОУ 12VUGEH 5TP КАБЛОВИ 2А КАМЕРЕ BИ11G  
BИ11.3, BИ11.8, BИ11.9 DO ПОДЛОЖИКА I CTYBA PABETE.  
КАБЕЛ JE MOYTAJA I ПОВЕЗИВАЊЕ MIKPOFONА LBC-3210/00, KAO I  
MEPEHE INSTALLACIJE.

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

РАДНО ВРЕМЕ

|                                    |        |   |
|------------------------------------|--------|---|
| I смена од 08:00 до 16:00          | укупно | 8 |
| II смена од ..... до ..... часова  | укупно |   |
| III смена од ..... до ..... часова | укупно |   |

| Смена | Град. За-Тех. Ос. | нат. особ. | тати | Укупно |
|-------|-------------------|------------|------|--------|
| I     |                   |            |      | 5      |
| II    |                   |            |      |        |
| III   |                   |            |      |        |

| Време  | Температура | Време  |
|--------|-------------|--------|
| укупно | укупно      | укупно |
| укупно | укупно      | укупно |
| укупно | укупно      | укупно |

ИЗВОД РАДОВА: IV CRIC & CCCC - CRSC  
ОБЈЕКАТ: ПУКА КОВИ БИД - СУВОТОНА - ДРЕЖУНА 58  
МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: ИНФРАСТРУКТУРА ЗЕЛЕЗНИЦЕ  
СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК  
ДАН: СРЕДА 2009.10.23

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд  
Ознака за поручбину: Обр. бр. 290040

[illegible]



Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд  
Ознака за поручбину: Обр. бр. 290040

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд  
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IVSIC Risc - CRSC  
ОБЈЕКАТ ПРUGА КОИ САО - СУВОТЦИ - ДРЕЖИНИ ГР  
МЕСТО КОИ САО

ИНВЕСТИТОР .....  
НАПРАВИТЕЛСТВО ЖЕЛЕЗНИЦЕ  
СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК  
ДАН СРЕДА ДАТУМ 27.09.2023  
Страна 130

| РАДНО ВРЕМЕ                                                 | Смена | Број радника |         |             |         | Механизација | Температура                   | Време                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|-------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                             |       | Грађ. радн.  | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно       |                               |                                             |
| I смена од <u>08.00</u> до <u>16.00</u> укупно ..... часова | I     |              |         | <u>11</u>   |         |              | <u>14.00</u> час <u>30</u> °C | <u>СУВЕТИЛО</u><br>(сунчано, облачно, киша) |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова              | II    |              |         |             |         |              | у ..... час ..... °C          | (брзина ветра)                              |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова             | III   |              |         |             |         |              | у ..... час ..... °C          | (ниво подземних вода)                       |

ОПИС РАДА

ПОСТАВИЛИ ПИК РЕША У КЕЛУ Д.1. ИЗВУЧЕНИ КИЛОВИ ДУЖИНЫ 12 ОКНА НА  
СУВОТЦИ НАСТАВНИЦИ ЗА ЗВУЧНИКЕ НА II ПЕРОНУ. ПОСТАВЉАЊЕ РАДИЈОДНЕ КИЛОВЕ  
У ОКНИМА НА III I II ПЕРОНУ ЗА КАРЛОВЕ ДУЖИНЫ ЗА ЗВУЧНИКЕ.  
РАДИ КОНФИГУРИСАЊА ОРЕНЕ ИЗВРШЕНО ЈЕ ПРИВРЕМЕНО ПРИКУЋЕЊЕ,  
НАРАЈАНА У ОРМАНИМА: РО-ЗКУ 1.1 РАЗГЛАС-1, РО-ЗКУ 1.1 РАЗГЛАС-2,  
РО-ЗКУ 1.1 РО, РО-СЕР-1, РО-СЕР-2. НАКОН ЗАВРШЕНОГ КОНФИГУРИСАЊА  
ОРЕНЕ НАРАЈАЊЕ ЈЕ ИСКУЋЕЊЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЉИ ДНЕВНИК:

Graculub

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

IVSIC Risc - CRSC

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Београд  
Инженерска фирма  
Београд  
353 818 1-7

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IV сисџесс - CRSC  
ОБЈЕКАТ ПРИБА Нови Бад - Сивотина - Дрежича гр.  
МЕСТО Нови Бад

ИНВЕСТИТОР  
ИНФРАСТРУКТУРА ЗАБЕДНИК  
СРБЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК  
ДАН ДЕЛУЈАК ДАТУМ 28.09.2023

Страна




БЈ

| РАДНО ВРЕМЕ                                                    | Број радника |             |         |                  | Механизација | Температура                      | Време                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                | Смена        | Грађ. радн. | За-нат. | Техн. особ. тали | Укупно       |                                  |                                            |
| I смена од <u>08:00</u> до <u>16:00</u> укупно <u>8</u> часова | I            |             |         | <u>5</u>         |              | <u>10:00</u> час <u>28</u> °C    | <u>СУНЕАНО</u><br>(сунчано, облачно, киша) |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова                 | II           |             |         |                  |              | <u>.....</u> час <u>.....</u> °C | <u>.....</u><br>(брзина ветра)             |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова                | III          |             |         |                  |              | <u>.....</u> час <u>.....</u> °C | <u>.....</u><br>(ниво подземних вода)      |

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

12 ОРНАРА РО-УКУ НА I РЕВОНУ ИЗУДЕНИ СГР КАВОВИ ЗА КАМЕРЕ НА  
СГРОВОЕ НАСТАВНИКЕ I СГР РАВНЕТЕ ПОСТАВНИКЕ РИ СЕИ РО СГРОВОИНА,  
РАЖКОРАНИО ОКО СГРОВОУ ТРАДЕНА ОКТЕИ ОРЕИИ, ПОСТАВНИКЕ РАЖКОРЕ КИПЕ НА  
СГРОВОЕ НА IV I II РЕВОНУ ЗА КАВОВЕ 2x2.5 ЗА ЗИДЕНИКЕ, СУДНИЦИ РОЖОРЕ  
НАСКЕ НА СГРОВОИНА ЗА РИ СЕИ МОГУ ЗА СТАНО ЗА УКИДАНИКЕ СТРАКЕ СГРОВА.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ВОДЕ ДНЕВНИК:<br><u>Милан</u>                                                     | ИЗВОЂАЧ РАДОВА:<br><u>IV сисџесс - CRSC</u>                                       | НАДЗОРНИ ОРГАН:<br><u>Борис Р</u>                                                  |
|  |  |  |

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ИВ СРЉИЋ - СРС  
ОБЈЕКАТ ПРВУ КОИ САО - СУВОДИ - ДРЖАВНА СР.  
МЕСТО КОИ САО

ИНВЕСТИТОР ИУФАСИРИКТИВА ДРЕЗНИЦЕ  
СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК  
ДАН ПЕТАК ДАТУМ 29.09.2023.  
Страна 132

| РАДНО ВРЕМЕ                                                 | Смена | Број радника |         |             |         | Механизација | Температура              | Време                                  |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|-------------|---------|--------------|--------------------------|----------------------------------------|
|                                                             |       | Грађ. радн.  | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно       |                          |                                        |
| I смена од <u>08.00</u> до <u>16.00</u> укупно ..... часова | I     |              |         | <u>9</u>    |         |              | У ..... час <u>33</u> °C | <u>УКУПНО</u><br>(суочно, обично, киш) |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова              | II    |              |         |             |         |              | У ..... час ..... °C     | (брзина ветра)                         |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова             | III   |              |         |             |         |              | У ..... час ..... °C     | (ниво подземних вода)                  |

ОПИС РАДА

12 ОРМАНА РОЗКЕ-5 НА I ПЕРОНУ ИЗВЛАЧЕНИ СЕП КАБЛОВ ЗА КАМЕРЕ,  
САТОВЕ I ИНФОРМАЦИОНЕ НА НАСТРАЖИЦИ РОСТАВИКНЕ РУК СЕВИ I КРОЗ  
ЊИХ ПРЕКЛАСЕНИ КАБЛОВИ. ОКО СУВОДИ РАКОВАНИ ВЕНАТОИ ТРАДЕНИ ОКРЕИ  
ОРЕВИ НА II ПЕРОНУ РОСТАВИКНЕ КУПДЕ I СРАЖИ КАБЛОВ ИХ2,5ЛНСТ ЗА  
ЗВУЧНИКЕ  
Извршено је прикључење каблова у орман РО-ЗКУ4.1 РАЗГРУПА.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕЊЕВНИК  
Данијел

ИЗВОЂАЧ РАДОВА  
Датум: 29.09.2023.

НАДЗОРНИ ОРГАН:  
Белишић

ИНЖЕРСКА КОМПАНИЈА  
Београд  
353 818304

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IV СРБСДСС - СРС  
ОБЈЕКАТ ПРУГА НОВИ САД - СУВОТОНА - ДРЕЖИЧА ГР.  
МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР НАПРАСТРИКУЋИНА ДЕЛЕДНИК  
ЗРВЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК  
ДАН ПОНЕДЕЈАК ДАТУМ 02.10.2013  
Страна 133

| РАДНО ВРЕМЕ                                                    | Број радника |             |         |                  |           | Механизација | Температура                     | Време                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|------------------|-----------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                | Смена        | Грађ. радн. | За-нат. | Техн. особ. тали | Ос-Укупно |              |                                 |                                            |
| I смена од <u>08:00</u> до <u>16:00</u> укупно <u>8</u> часова | I            |             |         | <u>9</u>         |           |              | у <u>11:00</u> час <u>18</u> °C | <u>УМЕТНО</u><br>(сунчано, облачно, кишта) |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова                 | II           |             |         |                  |           |              | у ..... час ..... °C            | (брзина ветра)                             |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова                | III          |             |         |                  |           |              | у ..... час ..... °C            | (ниво подземних вода)                      |

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

НАСТАВИЈЕНО СА ИЗЛАЖЕЊЕМ СЕП КАБЛОВА 12 ОГРАДА РО-ЗКС5 НА ПЕРСОНУ  
ПОСТАВЉАЈЕ РИС СЕВИ 1 КРОЗ НИН ПРОИЗВОДНИ КАБЛОВ ЗА КАМЕРЕ ЗАТОВЕ  
ИКО ТАБЛЕ / МИКРОФОНЕ РАЧУНАРНИО ОКО СУВОТОНА ТРАДЕНА ОКІТЕН ОРЕД.  
ИЗВРШЕНО ЈЕ ПРИКЉУЋЕЊЕ ОПТИКН КАБЛОВА СА 8 мм УСАКАЈА  
НА ОРМАН РО-ЗКУ111 ФО, РОМЕНТИ КАБЛОВ, ДОСАДЕ ОД СЛЕДЕЋИХ  
ОРМАНА: РО-ЗКС3, РО-ЗКС4, РО-ЗКС5, РО-ЗКС6, РО-ЗКС7, РО-ЗКС8, РО-ЗКС9,  
РО-ЗКС10, РО-ЗКС11.

ВОДЉЕВНИК: Stavicki

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: IV СРБСДСС - СРС

НАДЗОРНИ ОРГАН: ЗК

Датум: 02.10.2013

Лист: 133

Издавач: ЈП „Службени тисак“, Београд  
Ознака за поруку: Обр. бр. 290040

ИЗВОДАЧ РАДОВА: IV СРЦ ССС - СРС  
ОБЈЕКАТ: Дрвца - Нови Сад - Сукотча - Дрежича  
МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЕЗНИЦЕ  
СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК  
ДАН: СРЕДА ДАТУМ: 04.10.2023

Страна

134

РАДНО ВРЕМЕ  
I смена од 08:00 до 16:00 укупно ..... часова  
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова  
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника |         |             |         | Механизација |
|-------|--------------|---------|-------------|---------|--------------|
|       | Грађ. радн.  | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали |              |
| I     |              |         | <u>9</u>    |         |              |
| II    |              |         |             |         |              |
| III   |              |         |             |         |              |

Температура  
у 14:00 час 27 °C  
у ..... час ..... °C  
у ..... час ..... °C  
Време  
сушења  
(укупно, објектно, клима)  
(брзина ветра)  
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

ПОСТАВЉАЊЕ ПИСАМ НА СТУБОВЕ I САНУ НА СТРАНИЦИ НА I РЕВОНУ. РАСКОРПАЊЕ  
ОКО СТУБОВА ТРАЈЕЊА ОКРЕЊА ЗА КАБЛОВЕ КОЈИ ИДУ У РОЗКС С. ДИНАМИ  
СТР КАБЛОВИ 12 ОРМАНА РО-ЗКС НА СТУБОВЕ НАСТАВЉАЊЕ I НАСТАВЉАЊЕ  
ИЗВРШЕНО ЈЕ ПРИКЉУЊЕЊЕ ОПТИЧКИХ КАБЛОВА СА 8ММ УЛАКАНА НА  
ОРМАН РО-ЗКУ 1.1 РО. РОНЕЊИТИ КАБЛОВИ ДОЛАЗЕ ОД РЕВОНСКИХ ОРМАНА:  
РО-ЗКС 12, РО-ЗКС 13, РО-ЗКС 14, РО-ЗКС 15, РО-ЗКС 16, РО-ЗКС 17, РО-ЗКС 18,  
РО-ЗКС 19.  
ИЗВРШЕНО ЈЕ КОНФИГУРАЦИЈА ОРМЕНЕ У ОРМАНИМА РО-ЗКУ 1.1 КОНЕКЦИОН-1  
I РО-ЗКУ 1.1 КОНЕКЦИОН-2.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IVSRISS - CRS  
ОБЈЕКАТ Прива Нови Град - Водовод - Државна др.  
МЕСТО Нови Град

ИНВЕСТИТОР .....  
ИНВЕСТИЦИЈНА ДЕЛОВАЊЕ  
ЗРБОВЕ



ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК  
ДАН СЕПТЕМБАР ДАТУМ 07.09.2023.  
Страна 135

| РАДНО ВРЕМЕ                                     | Смена | Број радника |         |             |         | Механизација | Температура          | Време                 |
|-------------------------------------------------|-------|--------------|---------|-------------|---------|--------------|----------------------|-----------------------|
|                                                 |       | Грађ. радн.  | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали |              |                      |                       |
| I смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова       | I     |              |         | 5           |         |              | У 14:00 час 26 С°    | сува                  |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова  | II    |              |         |             |         |              | У ..... час ..... С° | (брзина ветра)        |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова | III   |              |         |             |         |              | У ..... час ..... С° | (ниво подземних вода) |

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

ПОСТАВЉАЊЕ РУК СЕИ / ИЗЛИЊЕЊЕ СФЕР КАБЛОВА ИЗ ОБЈЕКТА ПОЗНАТО У НА  
I ПЕРИОДУ. РАСКОПАВАЊЕ ОКО СФЕРИЧНО НАСТАВЉАЊЕ И СФЕРИЧНО НАСТАВЉАЊЕ ДЕР  
ОКЛЕП ОРЕВНА ПИЛУ НА ДЕРИВН НЕСТАВЉАЊЕ. У СВУ ОБЈЕКТИВНУ НА ДЕРИВНУ  
ПОСТАВЉАЊЕ ДЕР РАКЛИ И ВОДОВЕ КАБЛОВА, И КАБЛОВИ ПРОИВЕДИ КРОЗ СЛОЈИ  
У РЕК ОБЈЕКТИВНА.



ИЗВОЂАЧ РАДОВА **ИВ СРПСКИ ССС - СРС**

ОБЈЕКАТ **Ресет Њеи 5м0 - Сувајста - Дремина гр.**

МЕСТО **Њеи 5м0**

ИНВЕСТИТОР **ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛЕЗНИС**

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна **БС**

ДАН **РЕНЕДЕЛАН** ДАТУМ **09.10.2023**

| РАДНО ВРЕМЕ                                                    | Смена | Број радника |         |             |         | Механизација | Температура                   | Време                                        |
|----------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|-------------|---------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                |       | Грађ. радн.  | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно       |                               |                                              |
| I смена од <b>08:00</b> до <b>16:00</b> укупно <b>8</b> часова | I     |              |         | <b>5</b>    |         |              | <b>14:00</b> час <b>26</b> °C | <b>СУПЕЧНО</b><br>(сувањано, облачно, кишно) |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова                 | II    |              |         |             |         |              | ..... час ..... °C            | (празна ветра)                               |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова                | III   |              |         |             |         |              | ..... час ..... °C            | (ниво подземних вода)                        |

ОПИС РАДА

ИЗУЊЕНИ СТР КАВИОИ ИЗ ОСТАНДА РОЗКЕ-3 НА ИЛТОМ ДЕРОЛИ. ПОСТАВИЛИС РИСЕЛИ НА СТУБОКЕ. ПОСТАВИЛИС НОДИ И КАВИОКЕ У ОСТАНДИ РОЗКЕ 4, РОЗКЕ 5. I РОЗКЕ 6. НОДИ ПОСТАВИЛИ У РЕС ДИВЕЛЕ.

ВОДЕ ДИСТРИК: **Ив СРПСКИ ССС**

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: **Дамјан Р. Роговојић**

НАДЗОРНИ ОРГАН:


ИЗДАВАЧ: ЈП „Службени тисак“, Београд  
Ознака за поручињу: Обр. бр. 2900-40

|                                                       |  |                                            |  |                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|
| ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>IV CRILJCCCC - CRSC</u>             |  | ИНВЕСТИТОР <u>INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE</u> |  | ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК                                   |  |
| ОБЈЕКАТ <u>PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA BR</u> |  | <u>SRBIJE</u>                              |  | Страна                                                |  |
| МЕСТО <u>NOVI SAD</u>                                 |  |                                            |  | ДАН <u>UTORAK</u> ДАТУМ <u>10.10.2023.</u> <u>137</u> |  |


| РАДНО ВРЕМЕ                                                    | Смена | Број радника |         |             |         |        | Механизација | Температура                     | Време                                      |
|----------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|-------------|---------|--------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                |       | Грађ. радн.  | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно |              |                                 |                                            |
| I смена од <u>08:00</u> до <u>16:00</u> укупно <u>8</u> часова | I     |              |         | 5           |         |        |              | у <u>14:00</u> час <u>16</u> °C | <u>SUNČANO</u><br>(сунчано, облачно, киша) |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова                 | II    |              |         |             |         |        |              | у ..... час ..... °C            | .....<br>(брзина ветра)                    |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова                | III   |              |         |             |         |        |              | у ..... час ..... °C            | .....<br>(ниво подземних вода)             |

| ОПИС РАДА                                                                                                                                                 | ПРИМЕДБЕ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p><u>POSTAVLJANJE PVC CEVI NA KUKOM PERONU. POSTAVLJENI MODULI U PEŠ PANEЛИМА U ORMARIMA POZKE-8, POZKE-9, POZKE-10 I POZKE 11 NA DRUGOM PERONU.</u></p> |          |



ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:  


НАДЗОРНИ ОРГАН:  


ВОДЕ ДНЕВНИК: 

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд  
Ознака за поручину: Обр. бр. 290040



ИЗВОЂАЧ РАДОВА IV СРБИСКИ - СРБС  
ОБЈЕКАТ ПРВАН НОВИ САД - СУВОТОН - ОДЈЕЛНА СР  
МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР  
ИПРАСТРУКТУРА ЗЕМЉИШЕ  
СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК  
ДАН ПЕТАК ДАТУМ 13.10.2023  
Страна 140

РАДНО ВРЕМЕ  
I смена од 08:00 до 16:00 укупно ..... часова  
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова  
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

| Смена | Број радника |         |             |         |        | Механизација |
|-------|--------------|---------|-------------|---------|--------|--------------|
|       | Грађ. радн.  | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно |              |
| I     |              |         |             | 6       |        |              |
| II    |              |         |             |         |        |              |
| III   |              |         |             |         |        |              |

ОПИС РАДА

ПОСТАВЉАЊЕ ПИЦЕИ НА 1 ПЕРОНУ, ПОСТАВЉАЊЕ ВУКЛИТЕ И ПОВЕЗАНИ  
КАБЛОВИ У ДИНА 2X2521НУ ЗА ЗВУЧНИКЕ У ОКЛИНУ И СУВОТИНА.  
ПОЛИДЗА И ПОВЕЗУВАЊЕ ЗВУЧНИКА ЛЕД-УНОВЕХ  
ИЗВРШЕНО ЈЕ МЕРЕЊЕ ИСТАЦИЈЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:


Писао



ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Писао

НАДЗОРНИ ОПТАН:



|                                                                                                                                                      |       |              |                                                                      |             |         |                                                                                         |                                                                                       |                                 |                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--|
| ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>JV CRIC &amp; CCC - CRSC</u><br>ОБЈЕКАТ <u>PROSA Novi SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA SR.</u><br>МЕСТО <u>Novi SAD</u>                    |       |              | ИНВЕСТИТОР .....<br><u>INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE</u><br><u>SRBIJE</u> |             |         | ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК<br>ДАН <u>ПОНЕДЕЛЈАК</u> ДАТУМ <u>16. 10. 2023</u> Страна <u>MI</u> |                                                                                       |                                 |                                           |  |
| РАДНО ВРЕМЕ                                                                                                                                          | Смена | Број радника |                                                                      |             |         |                                                                                         | Механизација                                                                          | Температура                     | Време                                     |  |
|                                                                                                                                                      |       | Грађ. радн.  | За-нат.                                                              | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно                                                                                  |                                                                                       |                                 |                                           |  |
|                                                                                                                                                      |       |              |                                                                      |             |         |                                                                                         |                                                                                       |                                 |                                           |  |
|                                                                                                                                                      |       |              |                                                                      |             |         |                                                                                         |                                                                                       |                                 |                                           |  |
| I смена од <u>08:00</u> до <u>16:00</u> укупно <u>8</u> часова                                                                                       | I     |              |                                                                      | 6           |         |                                                                                         |                                                                                       | у <u>14:00</u> час <u>27</u> °C | <u>ЈУНАКО</u><br>(сунчано, облачно, киша) |  |
| II смена од ..... до ..... укупно ..... часова                                                                                                       | II    |              |                                                                      |             |         |                                                                                         |                                                                                       | у ..... час ..... °C            | .....<br>(брзина ветра)                   |  |
| III смена од ..... до ..... укупно ..... часова                                                                                                      | III   |              |                                                                      |             |         |                                                                                         |                                                                                       | у ..... час ..... °C            | .....<br>(ниво подземних вода)            |  |
| ОПИС РАДА                                                                                                                                            |       |              |                                                                      |             |         |                                                                                         | ПРИМЕДБЕ                                                                              |                                 |                                           |  |
| КАБЛОВИ КОЈИ СУ СЪСТАВЉЕНИ НАМОТНИ И С КРИЛО ПРЕВАСИВАНИ И<br>Д КРИЛО<br>МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ ЗВУЧНИКА LC1-УМОГЕ8<br>ИЗВРШЕНО ЈЕ МЕРЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ. |       |              |                                                                      |             |         |                                                                                         |                                                                                       |                                 |                                           |  |
|                                                                                                                                                      |       |              |                                                                      |             |         |                                                                                         |                                                                                       |                                 |                                           |  |
|                                                                                                                                                      |       |              |                                                                      |             |         |                                                                                         |                                                                                       |                                 |                                           |  |
|                                                                                                                                                      |       |              |                                                                      |             |         |                                                                                         |                                                                                       |                                 |                                           |  |
|                                                                                                                                                      |       |              |                                                                      |             |         |                                                                                         |                                                                                       |                                 |                                           |  |
|                                                                                                                                                      |       |              |                                                                      |             |         |                                                                                         |                                                                                       |                                 |                                           |  |
|                                                                                                                                                      |       |              |                                                                      |             |         |                                                                                         |                                                                                       |                                 |                                           |  |
|                                                                                                                                                      |       |              |                                                                      |             |         |                                                                                         |                                                                                       |                                 |                                           |  |
|                                                                                                                                                      |       |              |                                                                      |             |         |                                                                                         |                                                                                       |                                 |                                           |  |
|                                                                                                                                                      |       |              |                                                                      |             |         |                                                                                         |                                                                                       |                                 |                                           |  |
|                                                                                                                                                      |       |              |                                                                      |             |         |                                                                                         |                                                                                       |                                 |                                           |  |
|                                                                                                                                                      |       |              |                                                                      |             |         |                                                                                         |                                                                                       |                                 |                                           |  |
|                                                                                                                                                      |       |              |                                                                      |             |         |                                                                                         |                                                                                       |                                 |                                           |  |
|                                                                                                                                                      |       |              |                                                                      |             |         |                                                                                         |                                                                                       |                                 |                                           |  |
|                                                                                                                                                      |       |              |                                                                      |             |         |                                                                                         |                                                                                       |                                 | ВОДЕ ДНЕВНИК:                             |  |
|                                                                   |       |              |                                                                      |             |         |                                                                                         |  |                                 |                                           |  |

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IV СРПСКИ ССС - СРБС

ОБЈЕКАТ ПРВА КОИ САР-СИВОТИСА-ДРЕЖИНА ВР

МЕСТО КОИ САР

ИНВЕСТИТОР ИФРАСТРУКТУРА ЗЕМЉИЦЕ

СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН УТОРАК ДАТУМ 17.10.2023.

Страна 142

| РАДНО ВРЕМЕ                             | Смена | Број радника |         |             |         | Механизација | Температура       | Време                             |
|-----------------------------------------|-------|--------------|---------|-------------|---------|--------------|-------------------|-----------------------------------|
|                                         |       | Грађ. радн.  | За-нат. | Техн. особ. | Ос-тали | Укупно       |                   |                                   |
| I смена од 08.00 до 16.00 укупно часова | I     |              |         | 4           |         |              | У 14.00 час 13.0° | СУИСТАНО<br>(сува, облачно, киша) |
| II смена од до укупно часова            | II    |              |         |             |         |              | У час 0°          | (брзина ветра)                    |
| III смена од до укупно часова           | III   |              |         |             |         |              | У час 0°          | (ниво подземних вода)             |

ОПИС РАДА

ПОКРЕТАЈ И РОВЕЗЛИВАЊЕ ЗИДОВИКА LEI-УНОВЕХ

ИЗВРШЕНО ЈЕ ЧЕРЕЊЕ ИШТАЦАЈЕ

ВОДЕ ПРЕСТАНИК: *Stancic*



ИЗВОЂАЧ РАДОВА: *Stancic*

НАДЗОРНИ ОРГАН: 